

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาใน การดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนิน โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
1	โครงการปรับปรุงถนน คสล บ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 ที่นางหยุ่น สีเสด - ที่นาย พิชญ จุลลี	กองช่าง	150,000	-	150,000 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 ที่นายจำเริญ พาริเพ็ง – ที่นางพรม สีพลไกล	กองช่าง	300,000	298,500	1,500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง ม.2 ที่นายสวัสดิ์ ชูคันหอม – ที่นายพิชิต ไกรพล	กองช่าง	37,000	37,000	-	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง ม.2 ที่นายประสาน ชูคันหอม – ที่นายทรงยศ รัสสุริย์	กองช่าง	93,000	93,000	-	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง ม.2 ที่นายสวัสดิ์ คุณบัวลา – ที่นายเกรียงศักดิ์ กองทอง	กองช่าง	100,000	99,500	500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

6	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองแสง ม.2 ที่นายคมสันต์ สีบัวบุญ - ที่นางมะลิวัลย์ ทองกลาง	กองช่าง	70,000	70,000	-	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองแสง ม.3 ที่นายสุวรรณ สีบสำราญ - ที่นางเอ็ด เจนการ	กองช่าง	300,000	298,500	1,500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	โครงการปรับปรุงถนน ลงดินถม บ้าน หนองแคน ม.4 สายข้างวัดหนองแคน - บ้านโนนงาม	กองช่าง	82,000	82,000	-	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	โครงการปรับปรุงถนน ลงดินถม บ้าน หนองแคน ม.4 สายหน้าวัดหนองแคน – ลำห้วยเตย (ทางเข้าหนองหมากจิก)	กองช่าง	50,000	50,000	-	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านหนองแคน ม.4 หอประปา	กองช่าง	68,000	-	68,000 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนา ม.5 จากแยกบ้านโนนจันทร์หอม – บ้านวังทอง	กองช่าง	300,000	298,500	1,500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง ม.6 ที่นายบุญส่ง เรืองสุข – สี่แยก บ้านหัวนา	กองช่าง	150,000	149,500	500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง ม.6 ที่นายพรชัย กายารัตน์ - วัดป่าบุปผาราม	กองช่าง	150,000	149,500	500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านวังทอง ม.7 ช่วงที่นายสุจิตร์ รัชชา	กองช่าง	300,000	-	300,000 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนจันทร์หอม ม.8 จาก ถนนลาดยาง - ที่นายสุนันท์ พันฤทธิ์	กองช่าง	100,000	99,500	500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนจันทร์หอม ม.8 จากแยกไป บ้านโคกสี - ฝายตัวเอ็ม	กองช่าง	100,000	99,500	500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนงาม ม.9 สายบ้านโนนงาม - บ้านวังทอง	กองช่าง	300,000	298,500	1,500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรงเหนือ ม.10 ที่นางจารุวรรณ สมสีไสย์ - ที่นางสุนีย์ เทียงโงก	กองช่าง	200,000	199,000	1,000	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรงเหนือ ม.10 ที่นายอภิชาติ เยาวพร - ที่นางอะลม จันสี	กองช่าง	100,000	99,500	500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง ม.11 ที่นายไมตรี จันบัวลา - ที่นางนิตร กองทอง	กองช่าง	150,000 โอนเพิ่ม 100,000	249,000	1,000	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
21	โครงการปรับปรุงคอสะพาน บ้านหนอง แสง ม.11 สายทางไปบ้านกุดรัง บริเวณ สะพานข้ามลำห้วย	กองช่าง	50,000	-	50,000 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเตย ม.12 ช่วงที่นางสายใย คงดี	กองช่าง	325,000	323,500	1,500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเตย ม.12 ที่นางทองอุลย์ นิรงบุตร – ที่นางสำเภา ชินสุทธิ์	กองช่าง	75,000	-	75,000 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังโจด ม.13 จากนาแปลงใหญ่ - ที่ นายดำ เจนการ	กองช่าง	150,000	149,500	500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังโจด ม.13 ที่นายปรีดา อ่อนมาก - ที่นายสมพงษ์ ชูคันหอม	กองช่าง	150,000	149,500	500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง ม.14 ที่นางเกสร ศิริหลวง - ลำห้วยแท่น	กองช่าง	200,000	199,000	1,000	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังโจด ม.15 จากบ้านวังโจด - เขตติดต่อ บ้านโคกล่าม	กองช่าง	400,000	398,000	2,000	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง ม.16 ที่นายสด สีดาจันทร์ – ที่นายอำพล รัตรวงใต้	กองช่าง	230,000	229,000	1,000	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนา ม.17 ที่นางคำภู ภาโส - บ้านโนนจันทร์หอม	กองช่าง	200,000	199,000	1,000	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง ม.18 ที่นางทองมี หล้าคำสอน - โรงขนมจีน	กองช่าง	134,000	133,500	500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง ม.18 ที่นางจารุวรรณ แตนคำสาย - ที่นางจอมศรี ถาไชยลา	กองช่าง	53,000	-	53,000	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสำโรง ม.18 ที่นายณพพล แสนบริสุทธิ์ – ที่นายกิตติพงษ์ อะสุร	กองช่าง	113,000	112,500	500	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนงาม ม.19 ที่จากถนนลาดยาง - ที่นายสถิตย์ ไชยโส	กองช่าง	400,000	398,000	2,000	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 36 จุด	กองช่าง	180,000	180,000	-	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบแรงสูง ศพด.อบต.ห้วยเตย	กองช่าง	200,000	-	200,000	ธ.ค.2566 – ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ

36	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลห้วยเตย (ภายในหมู่บ้านที่มีจุดเสี่ยง)	กองช่าง	200,000	-	200,000	ธ.ค.2566 - ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น.....36.....โครงการ			รวมงบประมาณ	6,260,000	5,142,500	1,117,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน							
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ส่วนสวัสดิการฯ	36,000	30,000	6,000	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ส่วนสวัสดิการฯ	9,604,800	9,127,500	477,300	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ส่วนสวัสดิการฯ	1,944,000	1,724,800	219,200	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ	ส่วนสวัสดิการฯ	45,000 โอนเพิ่ม 40,000	83,735	1,265	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยเตย ตามอำนาจหน้าที่	ส่วนสวัสดิการฯ	55,000	-	55,000	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ไม่มีการดำเนินการ
6	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยเตย ตามสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน สป.สช.	กองสาธารณสุข	120,000	120,000	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

7	สมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงาน จ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเตย	สำนักปลัดฯ	3,500	1,638.47	1,861.53	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	สมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัดฯ	84,619	79,016	5,603	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	สำนักปลัดฯ	432,883	432,882	1	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริ	กอง สาธารณสุขฯ	380,000	380,000	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น....10....โครงการ รวมงบประมาณ			12,745,802	11,979,571.47	766,230.53		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จาริตประเพณี							
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	ส่วนการศึกษาฯ	20,000	20,000	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี ตำบลห้วยเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนการศึกษาฯ	150,000 โอนเพิ่ม 80,000	225,000	5,000	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ศพด.อบต.ห้วยเตย)	ส่วนการศึกษาฯ	650,404	595,566	54,838	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. อบต.ห้วยเตย	ส่วนการศึกษาฯ	396,480	343,701	52,779	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

5	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านสำโรงห้วยนาโนนจันทร์หอม	ส่วนการศึกษาฯ	686,400	680,900	5,500	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย	ส่วนการศึกษาฯ	318,600	292,950	25,650	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองแสง	ส่วนการศึกษาฯ	734,800	709,500	25,300	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียน อนุบาล, ประถมศึกษาในพื้นที่	ส่วนการศึกษาฯ	882,576	736,986.18	145,589.82	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	โครงการสืบสานวัฒนธรรม สองตำบล (แห่พระ)	ส่วนการศึกษาฯ	20,000	20,000	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนการศึกษาฯ	50,200	50,200	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
11	โครงการวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนการศึกษาฯ	20,000	-	20,000	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ
12	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนสวัสดิการฯ	45,000 โอนเพิ่ม 40,000	83,735	1,265	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

13	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของ ตำบลห้วยเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนสวัสดิการฯ	30,000	-	30,000	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น.....13.....โครงการ			รวมงบประมาณ	4,124,460	3,758,538.18	365,921.82	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม							
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	กอง สาธารณสุขฯ	10,000	-	10,000	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	กอง สาธารณสุขฯ	34,221	29,988	4,233	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	กอง สาธารณสุขฯ	40,000	4,200	35,800	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง น้อมอยู่ น้อมมอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	สำนักปลัดฯ	45,600	40,050	5,550	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตร	สำนักปลัดฯ	6,040	-	6,040	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
6	โครงการ รักษา น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	สำนักปลัดฯ	10,000	5,175	4,825	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น.....6.....โครงการ			รวมงบประมาณ	145,861	79,413	66,448	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย							
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่และเวที ประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	สำนักปลัดฯ	20,000 โอนลด 16,280	-	3,720	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักปลัดฯ	200,000 โอนลด 40,000	152,080	7,920	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูตรัง จังหวัด มหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักปลัดฯ	50,000	-	50,000	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอภูตรัง	สำนักปลัดฯ	50,000	50,000	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
5	โครงการหมู่บ้าน 4 ปลอดภัย	สำนักปลัดฯ	30,000	30,000	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

6	ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลาง ในการสำรวจความพึงพอใจในการ บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	สำนักปลัดฯ	30,000	20,000	10,000	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567	สำนักปลัดฯ	13,000	7,130	5,870	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567	สำนักปลัดฯ	21,100 โอนลด 12,000	8,230	770	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
9	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	สำนักปลัดฯ	102,800 โอนลด 102,000	-	800	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	สำนักปลัดฯ	300,000	300,000	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
11	โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นที่เกิด จากสาธารณภัยและอัคคีภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	สำนักปลัดฯ	15,000	15,000	-	ต.ค.2566 - ก.ย.2567	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น....11....โครงการ รวมงบประมาณ			1,094,503	1,015,322	79,181		